

ZAŁ. NR 1 DO RAPORTU
O STANIE MIASTA GDAŃSKA
ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


**PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
REALIZOWANYCH
W ROKU**

2019

Budżet Obywatelski w Gdańsku pierwszy raz został wprowadzony w 2013 r. Z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych miejskich 9 milionów zł z miejskiego budżetu zostało przekazanych w ręce mieszkańców i to oni mieli zdecydować, jakie działania powinny być podjęte w mieście. Od 2013 r. w Gdańsku odbyło się 7 edycji Budżetu Obywatelskiego. Łącznie ponad 95 milionów złotych zostało przekazanych do decyzji mieszkańców.

Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski w latach 2014-2019

- dane w mln zł; dane w zł -



Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego z 2019 r. była z wielu względów rekordowa. **Zgłoszono najwięcej jak dotąd projektów - 563, z czego 331 przeszło weryfikację formalną oraz merytoryczną i zostało poddanych pod głosowanie.** Na realizację wybranych inicjatyw Miasto założyło kwotę 18,5 mln zł, z czego niemal 15 mln przypadło projektom dzielnicowym. We wrześniu 2019 r. odbyło się głosowanie, w którym wzięła udział rekordowa liczba ponad 53 tys. mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 75 projektów (70 dzielnicowych i 5 ogólnomiejskich), które zostaną zrealizowane w latach 2020/2021.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji 2014 - 2020

Edycja BO w Gdańsku	BO2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019	BO2020
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Rok, w którym odbyło się głosowanie	nabór-2013, głosowanie-2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kwota BO (w mln zł)	9	11	11	12,5	14	19,8	18,5
w tym na projekty ogólnomiejskie		2	2,2	2,5	2,8	4	3,6
w tym na projekty dzielnicowe		9	8,8	10	11,2	15,9	14,9
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,34	0,42	0,43	0,47	0,49	0,59	0,56

Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	24,1	29,3	29,1	33,7	35,6	50,5	39,7
Frekwencja (w %)	13,7	10,1	9	10	11,3	12,4	11,4
Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO (do 2019 r. uprawnieni do głosowania mieszkańcy w każdym wieku)	373 458	374 855	378 032	371 269	393 461	392 133	466 631
Liczba osób, które zagłosowały	51 038	37 965	33 987	36 971	44 655	48 760	53 025
Liczba projektów złożonych	407	189	281	335	412	455	563
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	307	147	210	254	297	319	331
Liczba projektów wybranych do realizacji	28	21	65	91	106	82	75

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

Po zakończeniu każdej edycji Budżetu Obywatelskiego zbierane są opinie od mieszkańców, dzięki którym wprowadzane są usprawnienia w zasadach głosowania. W edycji z 2018 r. zgłosić projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad, obowiązujących od 2019 r., udział może wziąć każda osoba mieszkająca w Gdańsku, bez względu na wiek. Kolejne zmiany to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta np. na terenach spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego - wcześniej trzeba było zebrać minimum 15 podpisów, a także co najmniej 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020, w głosowaniu w 2019 r. (wiersze oznaczone kolorem zielonym)

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Aniołki	Super ścieżka – atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	250 000	1822
	Nowoczesna, mała architektura umilająca pobyt w Zielonym Parku przy ul. Skłodowskiej - Curie.	255 000	330
	Jaśniej - Bezpieczniej	50 000	165
	Rodzinna Gra Terenowa Aniołki - zabawa na orientację	5 900	43
Brętowo	"Odkorkujmy" Leśną Górę!!!	295 000	2783
	Jasna Potokowa	123 000	785
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Potokowej, zacienienie terenu placu zabaw	50 000	373
	Rodzinna Gra Terenowa Brętowo - zabawa na orientację	5 900	122
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brętowo	10 400	121
Brzeźno	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	501 200	2075
	Remont ul. Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej. Etap I.	501 200	1072
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno c.d.	150 000	905
	Szkolne patio dla osób niepełnosprawnych i nie tylko!	200 000	743
	Nowe przejście dla pieszych przy LIDL-u na ul. Gdańskiej + chodnik przez Plac Sąsiedzki	240 000	712
	Remont ulicy Mazurskiej etap I - odwodnienie terenu	501 200	619

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Chełm	Montaż stacji meteo " live " z odczytami on-line na gdańskim moło	7 000	344
	Kompleksowy remont boiska sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców	239 000	294
	Pielęgnacja drzew przy ulicy Kazimierza Pułaskiego	30 000	102
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Brzeźno	10 400	90
	Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno - zabawa na orientację	5 900	51
	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana, oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna.	285 000	2499
	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	53 300	1548
	Plac do ćwiczeń kalisteniki / Street Workout'u	172 350	1474
	"Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma" - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	130 000	1429
	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	110 000	1384
	Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie	3 000	1275
	Psi plac zabaw na Chełmie!	100 000	1196
	Budowa chodnika - łącznik ul. Anny Jagiellonki i al. Vaclava Havla	60 000	978
	Wiata przystankowa przy SP 47 o nietypowej konstrukcji (przystanek 108 i 118 "Reformacka")	40 000	843
	Oświetlenie ulicy Damazego Tilgnera	85 000	603
	Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać na psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	9 000	499
	Murale na filarach estakady nad al. Sikorskiego w ciągu al. Armii Krajowej	30 000	376
	Wiaty śmietnikowe na ulicy Worcella	40 000	365
	Montaż dodatkowych ławek przy al. Havla	10 000	284
	Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację	5 900	275
Jasień	Nowa Wiata/wymiana ławek na dwóch przystankach przy ulicy Worcella i Buczka (Styp-Rekowski)	44 000	269
	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	350 000	3419
	Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - Zielona Aleja wzdłuż ulicy Przytulnej	74 000	2962
	Dziki Ogród Społeczny	150 000	1920
	Modernizacja alejek w parku im. ks. B. Kabata przy ul. Zwierzynieckiej.	375 000	1559
	Tor do gry w bule	65 000	518
	Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	5 900	334
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Jasień	10 400	225
	Aqua aerobic dla seniorów	8 640	185
	Seniorzy bliżej kultury	12 700	139
Kokoszki	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	347 000	6071
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – po raz piąty i ostatni!	336 000	5349
	Czystsze Karczemki - będzie gdzie wyrzucać papierki!	9 100	644
	Wygląd ulicy wizytówką dzielnicy – wymiana nawierzchni, wykonanie chodnika i zieleni w pasie drogowym w dzielnicy Kokoszki – Etap I ulica Sulmińska	280 000	572
	Rodzinna Gra Terenowa Kokoszki - zabawa na orientację	5 900	203
Krakowiec – Górki Zachodnie	Remont chodnika	166 000	424
	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań. Etap I.	166 000	424
	Oświetlenie ul Kępnej	46 000	280
	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu - pomóżmy im!	30 000	196
	Rodzinna Gra Terenowa Krakowiec-Górki Zachodnie - zabawa na orientację	5 900	12

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Letnica	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	153 000	759
	Miasteczko gier podwórkowych dla dzieci. Etap I.	153 000	750
Matarnia	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma 1 bezp. droga do szkoły – chodniki – Klukowo II etap, 2 Park Sąsiedzki – MATARNIA, 3 Leśny Zakątek - tyrolka, 4 SP 82.	261 000	3740
	Wymiana nawierzchni na fragmencie ul. Harfowej	230 000	360
	Rodzinna Gra Terenowa Matarnia - zabawa na orientację	5 900	125
	Stop dziuram!	242 500	120
Młyniska	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) Etap I.	183 000	522
	Chodniki Naszej Dzielnicy - remonty chodników przy ulicy Twardej i Zielony Trójkąt	80 000	430
Nowy Port	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży.	240 000	2640
	Piątka dla Nowego Portu - czyli 5 mini projektów	283 000	1123
	Portowe koty - pomóżmy im!	53 400	946
	Uporządkowanie terenu zielonego przy wjeździe do Nowego Portu za przystankiem autobusowym "Zespół Szkół Morskich" przy ul. Wyzwolenia	84 500	596
	Plac zabaw przy ulicy Władysława IV 25 a Ulicy Na Zaspę 2 (Nowy Port)	344 000	451
	Odwodnienie ulicy Na Zaspę i położenie nowej warstwy bitumicznej na ulicy. Etap I.	344 000	208
Oliwa	Zdrowa Oliwa! Pierwsza Tężnia Solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni.	479 000	1900
	Oświetlenie Stawu Młyńskiego i modernizacja ścieżki!	450 000	919
	Muszla widokowa Schopenhauera - Oliwianie dbają o swoje zabytki.	400 000	778
	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiającą wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi.	29 000	649
	Reanimacja oliwskich trawników	6 500	419
	Biblioteka+ Milej dzieciom w Bibliotece Oliwskiej	13 000	402
	Żywopłot i nasadzenia przy płocie Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Kaszubskiej	52 916	354
	Zielona Grottgera	50 000	257
	Zielona Podhalańska	18 000	219
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi aktywizujące OPEN i Nordic Walking – Oliwa	10 400	113
	Rodzinna gra terenowa Oliwa - zabawa na orientację	5 900	102
Olszynka	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	211 000	2331
	Budzimy się pod niebem Olszynki	19 975	916
	Mała architektura, inteligentne oświetlenie oraz czujniki jakości powietrza przy bastionach (na wysokości ul. Zuchów)	112 000	327
	Doposażenie placu zabaw ul. Miodowa	62 400	295
Orunia Górna – Gdańsk Południe	Aktywny zbiornik Augustowska II – budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz siłownia) wraz z budową linarium	240 000	3155
	Boisko wielofunkcyjne Łucznicza/ Podleckiego	400 000	1991
	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	55 000	1510
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	55 000	917
	Budowa małego boiska piłkarskiego dla rejonu Maćkowy	400 000	869
	Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do mini parku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej, od strony i wzdłuż stacji paliw LOTOS.	65 000	822

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Ścieżka wokół Zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/ Topazowa	140 000	673
	Do zacytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	18 540	604
	Rozbudowa Boiska Kampinoska/Kolorowa	200 000	597
	Stacja rowerów MEVO w rejonie ulic Starogardzkiej i Czerskiej	65 000	537
	Budowa małego placu zabaw przy Zbiorniku retencyjnym Kolorowy	100 000	522
	Ławki przy ul. Ofiar Grudnia '70	15 000	515
	Wybieg i plac zabaw dla psów Łucznicza/ Podleckiego	100 000	483
	Jaśniejszy przystanek autobusowy przy ulicy Uranowej w Gdańsku	30 000	479
	Budowa altany (wiaty) grillowej przy zbiorniku wodnym Kolorowy.	60 000	318
	Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Srebrnej na wysokości budynków Szmaragdowa 3 i 5	150 000	303
	Budowa ścieżki dla pieszych z kostki brukowej łączącej Osiedle Kolorowe z Przedszkolem nr 80 oraz Żłobkiem Skarbek.	60 000	242
	Siłownia pod chmurką Łucznicza/ Podleckiego	110 000	211
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking – Orunia Górna-Gdańsk Południe	10 400	137
	Większy parking wzdłuż ul. Srebrnej na wysokości ul. Kryształowej	100 000	135
	Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację	5 900	130
	Przebudowa chodnika i utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Szmaragdowej	70 000	75
Orunia – Św. Wojciech – Lipce	Lipce i Św.Wojciech - wymiana nawierzchni dróg.	450 000	1901
	Chodniki i miejsca postojowe etap I	450 000	1403
	„Diamencikowy ogród sensoryczny”	250 000	838
	Wielki powrót TRAMWAJU na Orunię!	450 000	810
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	450 000	646
	Parki kieszonkowe - Raduńska, Trakt Św. Wojciecha	350 000	580
	Rower Mevo bliżej mieszkańców Oruni	250 000	306
	Rozbudowa pierwszego pumptracku w Gdańsku!	250 800	262
	Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim	5 912	260
	Stacja rowerów MEVO - na Trakcie.	65 000	202
	Rodzinna Gra Terenowa Orunia-Św.Wojciech-Lipce - zabawa na orientację	5 900	36
Osowa	Park Leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	320 000	1892
	Doświetlenie przejść, pasy i znaki poziome na ulicach: Wodnika, Jednorozca, Niedziałkowskiego	300 000	1778
	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	110 000	1254
	Skwer przy ul. Parterowej - etap I /tor rolkarski/	200 000	1088
	Nowe oblicze Parku Posejdona — nowoczesny edukacyjny eko-plac zabaw dla dzieci, oświetlenie, czujniki jakości powietrza, boisko i wybieg dla psów, ETAP I.	490 000	1022
	Huśtawka typu heksagon (połączenie 8 standardowych huśtawek w jednej instalacji), dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	45 200	774
	Remont chodnika ul. Zeusa	110 000	767
	Razem dla Osowy - remonty ulic.	340 000	471
	Osowska Mama - 4 ławki do przewijania i karmienia	34 000	234
	Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	5 900	132

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Piecki – Migowo	Multi Park Morena - II Etap	753 000	6137
	Sport i rekreacja dla każdego - od małego do dużego.	565 000	3906
	EKO-ścieżka do SP 85 i Przedszkola 82 oraz Migowska Polana z górką saneczkową.	596 200	2975
	Park Uphagenów - miejsce wypoczynku i aktywizacji dla seniorów w rejonie ul. Piecewskiej w sąsiedztwie stacji BP i Przychodni Morena: Tor do gry w bule, ławki, urządzenia do gry w szachy oraz warcaby.	188 000	1844
	Zielona Myśliwska	270 000	1675
	Park rekreacyjno-wypoczynkowy oraz miejsca postojowe przy ul. Warneńskiej	200 000	1501
	Park kieszonkowy na Morenie - zielona otulina wejścia do lasu na Pieckach	250 000	1449
	Nowy chodnik wzdłuż ul. Myśliwskiej - Etap I	720 000	1371
	Sąsiedzkie miejsce spotkań. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjne w Dolinie Pileckiego (ul. Dolne Migowo). Etap I.	159 950	1151
	Modernizacja wejścia do budynku przychodni Morena od ul. Piecewskiej / zagospodarowanie terenu wokół do celów społecznych przy Domu Sąsiedzkim Piecki-Migowo, budowa poręczy schodów na parking tzw. Carre	300 000	940
	Budowa zatoki postojowej i modernizacja fragmentu chodnika wzdłuż ul. Myśliwskiej	192 500	871
	Rodzinna gra terenowa Piecki-Migowo - zabawa na orientację	5 900	200
Przeróbka	Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	8 000	926
	Przeróbka-Dzielnica przyjazna kotom.	42 000	356
	Rodzinna gra terenowa Przeróbka - zabawa na orientację	5 900	94
Przymorze Małe	Remont chodników na Przymorzu Małym	476 000	1710
	Remont dróg na Przymorzu Małym - Krynicka i Lęborska	476 000	1241
	Rowerowy Miś - ogólnodostępny plac rowerowy dla dzieci przy Przedszkolu nr 49 "Miś" w Gdańsku, Przymorze Małe	350 000	1204
	Zielone Skwery na Przymorzu Małym - kolejny skwer sąsiedzki na naszej Dzielnicy! Wykonanie ogrodu deszczowego i montaż małej architektury.	250 000	778
	Rozwiązanie problemów komunikacyjnych ul. Bydgoska -Bzowa	100 000	644
	Oświetlenie przejścia ciągu pieszego w pasie drogi publicznej pomiędzy parkingiem a działką SUAR przy ul. Krynickiej w działce pasa drogowego nr 232/4	40 000	279
Przymorze Wielkie	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów. Etap I.	762 900	2122
	Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na Przymorzu Wielkim.	370 000	1207
	Remont chodnika wzdłuż ulic Jagiellońskiej oraz Lecha Kaczyńskiego (d. Dąbrowszczaków) - etap I.	500 000	916
	Pumptrack Kołobrzeska, czyli rowerowy i nie tylko plac zabaw.	463 150	890
	Kwitające wiśnie nie tylko w Japonii. Skwer wypoczynkowy za przychodnią 1 etap.	100 000	754
	Stoły piknikowe w Parku Reagana	80 000	713
	Wybieg i plac zabaw dla psów.	100 000	629
	Poidelko czyli woda pitna z dozownika w Parku Reagana w Krainie Zabawy.	90 000	476
	Zielone Przymorze	140 000	468
	Hamak miejski w Parku im. R. Reagana	138 000	434
	Obudź smartfonowe zombie!	20 000	336
	Drewniane leżaki w Parku im. R. Reagana	50 000	289
	Oświetlenie bulodromu do gry w kule w Parku Reagana	90 000	245

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Doposażenie placu zabaw dla psów	18 860	208
	Drewniane krzeselka w Parku im. R.Reagana	30 000	145
	Doposażenie Aktiv Park Przymorze o drewniane leżaki i miejskie hamaki-siedziska	31 000	115
	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej 57	74 000	113
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Przymorze Wielkie	10 400	112
	Rodzinna gra terenowa Przymorze Wielkie - zabawa na orientację	5 900	90
Rudniki	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	149 000	698
	Pomóżmy kotom na Rudnikach.	25 200	138
Siedlce	Budowa drogi Kartuska etap II -kontynuacja. Inwestycja będzie realizowana na podstawie sporządzanego obecnie w ramach z BO2019 projektu pn.: „Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej na działce nr 222/	420 000	1279
	"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie terenu zielonego w park z alejkami i z miejscem do rekreacji i sportu. Etap I.	420 000	1189
	Z głową w chmurach - huśtawki dla "dużych dzieci" w Parku Bema	73 500	950
	Remont schodów na ulicy Ciasnej / dla rowerów	358 000	590
	Oświetlenie przy ulicy Skrajnej	50 000	569
	Wiata śmietnikowa przy "Delikatesach FART" Kartuska73-79 ; Tarasy 1-3 ; Zakopiańska 41,32,32a	60 000	533
	Remont części chodnika ul. Na zboczu od nr.78 do nr.94	200 000	461
	II etap siłowni pod chmurką (street workout)	88 000	363
	Punkt widokowy z ul. Kolonia Wyżyny i modernizacja ulicy. Etap I.	420 000	322
	Remont schodów na połączeniu ul. Ojcowskiej z ul. Wyczółkowskiego	220 000	233
	Piaskowanie ulicy Na Zboczu - etap 1- zaniedbana i zapomniana zabytkowa ulica w środku miasta	150 000	231
	Schody na przystanek Emaus	420 000	220
	Uporządkowanie stoku z możliwością spotkań mieszkańców Wzgórza Mickiewicza, Siedlec i Gdańska na grila.	38 000	183
	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce - zabawa na orientację	5 900	103
	"Pomost dla mieszkańców Siedlec" - ścieżka pieszna na przedłużeniu ulicy Narewskiej	80 000	73
	"Ważny szlak komunikacyjny" - poprawa nawierzchni ulicy Narewskiej	95 000	35
Stogi	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	642 700	1455
	Stogi Pusty Staw; sport, rekreacja, wypoczynek	480 000	1361
	Poprawa jakości dróg na Stogach!	642 700	876
	Ul. Kłosowa - remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników oraz miejsc postojowych	642 700	874
	Pomóżmy Kotom Wolno żyjącym na Stogach	81 000	542
	Renowacja ścieżki rekreacyjno - dydaktycznej przy Pustym Stawie wraz z małą architekturą (ustawienie ławek i koszy)	162 700	532
	Czyste trawniki i czyste chodniki to czysta przyjemność! Budowa wybiegu dla psów z dala od okien!	100 000	315
	Przystań edukacyjna dla dzieci	100 000	231
	Rodzinna Gra Terenowa Stogi - zabawa na orientację	5 900	44
Strzyża	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża. Etap I.	249 000	3282
	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	249 000	1574
	Przez Grunwaldzką na Strzyży bez przeszkód	249 000	1051
	Pomocna łapka - ratujemy KOTY ,wolno żyjących lokatorów naszego miasta Gdańska !	26 700	762
	Rodzinna gra terenowa Strzyża - zabawa na orientację	5 900	72

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Suchanino	Kwietny Park Muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino.	180 000	1728
	Zielone Suchanino. Spotkajmy się w Parku przy Szkole! Etap I.	206 000	1647
	Oświetlenie schodów i przystanku "Suchanino"	15 000	828
	Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	20 000	327
	Naprawa dziur w drodze	7 500	309
	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43, ośrodka zdrowia i przystanku ZTM.	77 000	296
	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	42 058	243
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Suchanino	10 400	206
	Odmalowanie elewacji budynku administracyjnego	41 184	31
Śródmieście	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	736 600	2414
	Fontanna w Parku Świętej Barbary	300 000	1350
	Plac zabaw dla dzieci - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. Wygon	150 000	1203
	Zielone płuca Śródmieścia. Rewitalizacja terenu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż kanału Raduni - nowe barierki wzdłuż rzeki, nasadzenie drzew i pnączy.	296 450	1109
	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	853
	Aktywność fizyczna i relaks. Siłownia zewnętrzna i nie tylko.	65 000	796
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna; II etap.	460 000	787
	Rozświetlamy Dolne Miasto	73 500	739
	Rewitalizacja skweru przy ul. Osiek w Gdańsku	280 000	675
	Dog park Angielska Grobla	200 000	515
	Zielone Śródmieście	300 000	441
	Plac kalisteniczny (Street Workout) - drabinki, drążki, poręcze, urządzenia gimnastyczne	44 100	387
	Modernizacja skweru i rekreacja na Starym Przedmieściu.	171 000	376
	Wkoło Zielono	70 000	344
	Reprezentacyjna promenada nad kanałem Raduni	120 000	312
	#czystedolne	6 400	143
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Śródmieście	10 400	95
	Rodzinna Gra Terenowa Śródmieście - zabawa na orientację	5 900	72
Ujeścisko – Łostowice	Zmieniamy DZIELNICĘ, sprawdź swoją ULICĘ... (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy).	730 000	2732
	Parkour - miejsce do aktywnego wypoczynku lub treningu przy zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska 2	155 000	2088
	Budowa oświetlenia ciągu pieszego, stanowiącego dojście do przystanku autobusowego Świętokrzyska/Wieżycka.	120 000	1804
	Zielono mi - nasadzenie drzew w dzielnicy	140 000	1601
	Poprawa dojścia do jaru przy kościele pw Ojca Pio w Gdańsku	100 000	1278
	"Zwierzęcy plac zabaw" – poprawa czystości i bezpieczeństwa w dzielnicy.	90 000	1257
	Uratować od zapomnienia - Renowacja w formie skweru cmentarza przy ul. Cedrowej	200 000	987
	Muzyczna ścieżka doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 86	106 016	844
	Chodniki i schody na trasie do szkoły SP12	239 000	725
	Leżaki i rozrywka dla starszych dzieci przy zbiorniku retencyjnym Jeleniogórska/Człuchowska	46 000	519

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
	Ciąg komunikacyjny dla pieszych przy zbiorniku retencyjnym Zabornia pomiędzy osiedlem Słoneczna Morena a ul. Kartuską	66 000	505
	Ujeścisko spędza wolny czas - budowa siłowni na świeżym powietrzu oraz miejsca do grillowania z betonowym grilem dla mieszkańców - okolice ul. Częstochowskiej/Piotrkowskiej	150 000	478
	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800	224
	Rodzinna Gra Terenowa Ujeścisko-Łostowice - zabawa na orientację	5 900	176
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking – Ujeścisko-Łostowice	10 400	164
	Warsztaty z podstaw obsługi komputera i internetu dla osób 60+	3 000	105
VII Dwór	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem.	206 000	1185
	Nowe miejsca postojowe	120 000	647
	Wykonanie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicami Abrahama i Gryglewskiego	40 000	583
	Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego 52 w Gdańsku	89 500	400
	Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór - zabawa na orientację	5 900	47
Wrzeszcz Dolny	Zielone Tarasy	651 000	2805
	Atrakcyjny Wrzeszcz- zagospodarowanie przestrzeni publicznych	498 000	2582
	Remont wszystkich ulic i chodników w kwartale: Deotymy, Zygmunta Augusta, Jana Strakowskiego i Lwowska. Etap I.	651 000	1548
	Monitoring - Wrzeszcz Dolny	220 000	1407
	Budowa parku dla psów i modernizacja istniejących wybiegów w Dolnym Wrzeszczu	240 000	1205
	Remont nawierzchni w ciągu jezdni - pieszym na ul. Gotfryda Lengnicka.	295 000	945
	Urządzenia fitness-siłownia przy skwerze Mickiewicza, Klonowicza, Kochanowskiego park -O'Rourke	20 000	591
	Wymieńmy się książkami - skrzynki bookcrossing w Dolnym Wrzeszczu	15 000	354
	Zegar słoneczny we Wrzeszczu	12 000	220
	Boisko do gry w bule na zieleńcu pomiędzy ul. Reja i Okrzei	55 000	209
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Wrzeszcz Dolny	10 400	135
Wrzeszcz Górny	Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. ETAP I.	630 000	4028
	Sąsiedzka Szkoła 2020	490 280	3621
	Przywróćmy zieleń na ul. Dmowskiego - drzewa, krzewy, rewitalizacja skweru	68 100	1319
	Historia Wrzeszcza - Mural	24 000	595
	Przejście dla pieszych przy Teatrze Miniatura - POWRACA!!! Etap I	638 889	577
	Oświetlenie skweru na rogu ul. Partyzantów i Matki Polki mierzące zanieczyszczenia toksynami i hałasem oraz z automatycznym oświetleniem wzbudzającym ruchem dla oszczędności	100 000	562
	Remont chodnika na ul. Gen. de Gaulle'a	375 000	513
	Gramy w zielone - plac zabaw w Parku Akademickim	100 000	442
	Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	6 520	337
	Budowa parkingu publicznego w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 76, dz. nr 703, obr. 0055. Etap I.	638 000	311
	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz Górny - zabawa na orientację	5900,00	124
	Piknik międzypokoleniowy i międzykulturowy	16 950	117

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Wyspa Sobieszewska	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt. ETAP I.	200 000	2029
	"Bezpieczeństwo strażaków - większym bezpieczeństwem mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej" - Zakup ubrań specjalnych do działań ratowniczych na Wyspie Sobieszewskiej dla strażaków OSP Gdańsk-Sobieszewo	48 800	1387
	"Zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gdańsk-Sobieszewo" - Polepszenie bezpieczeństwa p.pożarowego i skuteczności działania OSP Gdańsk-Sobieszewo na terenie Wyspy Sobieszewskiej	42 100	529
	Plac zabaw dla dzieci - Góry Wschodnie, ul Nadwiślańska	70 000	467
	Zagospodarowanie części parkowej jako III etap parku rekreacyjno-botanicznego przy ulicy Narcyzowej.	140 000	452
	Remont ławek przy rezerwacie Ptasi Raj	2 000	89
	Rodzinna gra terenowa Wyspa Sobieszewska - zabawa na orientację	5 900	59
Wzgórze Mickiewicza	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza. Etap I zakłada się realizację ok. 100 mb ulicy.	212 000	713
	Wykonanie dojścia do Parku Na Zboczu	100 000	533
	Plac Zabaw - kompleksowy remont	212 000	469
	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	182 000	308
	Zieleń i streetworkout przy kładce na Telimeny	212 000	162
	Kosze na psie odchody + montaż	3 000	77
	Bezpieczeństwo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości.	70 000	65
	Stolik do gry w Szachy w Parku Na Zboczu	12 000	24
Zaspa – Młyniec	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	300 000	3331
	Dalsze zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole nr 92	428 000	2896
	Remontu nawierzchni ulicy Pilotów. Etap I.	428 000	1627
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspa-Młyniec – zabawa na orientację	5 900	216
Zaspa – Rozstaje	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	435 600	2965
	Stworzenie zielonego skweru (z alejkami, ławkami), którego centralnym elementem będzie podświetlana fontanna wodna wykonana w technologii posadzkowej.	435 000	2601
	Chodźmy do parku, czyli miejsce spotkań dużych i małych - integracja dzielnic Wrzeszcz Dolny i Zaspa Rozstaje	260 000	2146
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Zaspa Rozstaje	10 400	221
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspa Rozstaje - zabawa na orientację	5 900	141
Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecie	Bezpieczeństwo i estetyka-remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	501 000	3171
	Profesjonalne pole do gry w minigolfa dla rekreacji i sportu	345 400	1129
	Naprawa chodnika wzdłuż ul. Pomorskiej. Etap I.	501 000	781
	Czyste trawniki i czyste chodniki to czysta przyjemność! Budowa wybiegu dla psów z dala od okien!	100 000	581
	Chłopski fyrtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - bezpieczne chodniki dla dużych i małych	150 000	543
	Zielona Dzielnica	185 000	533
	Rewitalizacja zieleni osiedlowej	34 500	398
	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia - zabawa na orientację	5 900	52
	Zajęcia sportowe pod chmurką: Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking - Jelitkowo	10 400	48

Dzielnica	Nazwa projektu – kolorem zielonym zaznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2020	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Liczba punktów
Ogólnomiejskie	Wszystko dla Promyka	320 300	8165
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla – budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	1 000 000	4593
	Prosta droga do morza - remont al. gen. J.Hallera, ETAP I.	2 000 000	3988
	Sportowe bulwary n/d Opływem Motławy. Etap I.	2 000 000	2975
	Bezpieczny sport i rekreacja na kółkach. Wspólne miejsce dla rolkarzy, wózkarzy i rowerzystów - Velodrom. Etap I.	2 000 000	2550
	Uratujmy Wielką Aleję Lipową!	100 000	2460
	Przyspieszmy tramwaje w Gdańsku!	1 100 000	2421
	Wykonanie III etapu (kontynuacja) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego od str. pętli tramwajowej Łostowice -Świątokrzyska (zbiornika retencyjnego „Augustowska”) do Parku Oruńskiego.	1 550 000	2248
	KOT w wielkim mieście!	346 000	1984
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku - kontynuacja.	2 000 000	1950
	Autobus Górnego Tarasu Gdańska - dostosowanie ulic	1 600 000	1889
	"Bezpieczny Gdańsk" - Zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej podczas wydarzeń wraz z zakupem ambulansu ratunkowego	318 900	1704
	Na Lechię przez tunel	200 000	1682
	Chodniki górnego tarasu - Kokoski, Matarnia, Osowa	1 969 000	1513
	Miejsca postojowe i poprawa chodników przy Parku Oruńskim i zbiorniku Stara Orunia	1 000 000	1405
	Podwórkowe Harcowanie	596 000	1335
	Wzgórze Pacholek bez barier!	1 000 000	1296
	Dokończenie oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w lesie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki.	176 000	1109
	Remont chodnika oraz wymiana nawierzchni ulicy Matuszyńskiego / Kruczkowskiego. Etap. I.	2 000 000	1105
	Kino letnie nad Stawem Piekarnicza i na Podleśnej Polanie.	60 000	832
	Bezpieczeństwo nad wodą - bezpłatna nauka pływania dla mieszkańców	200 000	804
	Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”	142 000	690
	Miejsca do grillowania przy wybranych zbiornikach retencyjnych Gdańska Południe	150 000	629
	Budowa estetycznych ogólnomiejskich słupów ogłoszeniowych.	1 000 000	590
	Czyste autobusy i tramwaje - zakup środków czystości dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów	10 000	423
	Likiwdacja niedziałających przycisków wzbudzających zielone światło dla pieszych i rowerzystów	10 000	229
	Utworzenie stref dla osób palących w 4 gdańskich parkach miejskich i na terenie ZOO.	130 000	218
	Pasy rowerowe wydzielone w jezdni od ronda ulicy Małomiejskiej z Platynową, wzdłuż ulicy Platynowej do Biedronki przy ulicy Krzemowej	30 000	164

Źródło: Biuro Prezydenta, UMG.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2019 r.

W 2019 r. realizowano 138 projektów z trzech edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2017, BO 2018, BO 2019). Projektami, których realizacja wymagała najwyższych nakładów były *OKAZała Strzyża* (849,6 tys. zł), *Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta* (756,5 tys. zł) oraz *II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego* (734 tys. zł). Obecnie projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane są w trybie dwuletnim, jednakże w 2019 r. zakończone zostały trzy projekty z 2017 r.: *Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna*, *Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!* oraz *OKAZała Strzyża*.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2019 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2019)	Wykonanie w 2019 r.
Budżet Obywatelski 2019			19 267 811 zł	3 262 391 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	9	3 956 419 zł	309 985 zł
	projekty dzielnicowe	73	15 311 392 zł	2 952 406 zł
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)			12 925 636 zł	9 065 695 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	4	2 824 521 zł	1 614 799 zł
	projekty dzielnicowe	49	10 101 115 zł	7 450 895 zł
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)			1 374 074 zł	1 373 985 zł
w tym:	projekty dzielnicowe	3	1 374 074 zł	1 373 985 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2019 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	331 513 zł	331 444 zł	Śródmieście	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych z połączeniem z nawierzchnią w ul. Salwator. Wybudowano stanowiska dla siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych oraz zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe m.in. stepper, wahadło, stół do gry w szachy i do gry w tenis stołowy. Wykonano balustrady na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	654 980 zł	2017
Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	192 926 zł	192 926 zł	Przymorze Wielkie	Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelą rotacyjną, huśtawki grupowe, boccianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę i trampoliny na skwerze przy ul. Olsztyńskiej. Zadanie zakończono.	822 117 zł	2017

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
OKAZała Strzyża	849 635 zł	849 615 zł	Strzyża	Na terenie dawnego OKAZ-u powstały ścieżki i chodniki. Zakupiono i zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Powstał również ogrodzony plac zabaw, na którym zamontowano huśtawki, trampolinę i piaskownicę. Uporządkowano teren wokół placu. Nasadzono roślinność i utworzono tunel oraz altanę z wierzb, a także wykonano labirynt z krzewów. Zadanie zakończono.	881 615 zł	2017
Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	760 650 zł	756 476 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zakupiono i zamontowano defibrylatory AED w następujących lokalizacjach: ul. Szeroka/Grobla I; Targ Węglowy przy parkingu dla rowerów; al. Grunwaldzka- pętla tramwajowa Oliwa; Szafarnia - Marina Gdańsk - przystań jachtowa; Wydmy 1 - kąpielisko Stogi; Jantarowa 1 - Molo Brzeźno, Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego; Turystyczna 28 -OSP Sobieszewo; Boguckiego 98 - OSP Świbno; Dworcowa 9 - Gdański Archipelag Kultury; Siedleckiego 14 pływalnia Osowa; Rajska - skwerek Heweliusza przy fontannie; Plac Solidarności 1 ECS; Gradowa 6 - Hevelianum; Podwale Grodzkie przy Krewetce; Targ Rybny - parking; ul. 3 Maja przy Dworcu PKS; Witosa pętla tramwajowa Chełm; Świętokrzyska - pętla tramwajowa Łostowice; Chałubińskiego 13 pływalnia LO nr 7; Kartuska pętla tramwajowa Siedlce; Rakoczego przystanek tramwajowy i autobusowy; Stryjewskiego 28 pływalnia Stogi; Platynowa 6F - komisariat policji; Plac Kołodzieja - pętla autobusowa dworca PKP Wrzeszcz; Stara Twierdza 1 - Twierdza Włostoujście; Plac Gustkiewicza 13 - Centrum Interwencji Kryzysowej; Krasińskiego/Zdrojowa - przystanek tramwajowy Brzeźno, Żaglowa 11 przy bankomacie MTG, Czerwony Dwór 33 Zielony Rynek przy przejściu dla pieszych, Kołobrzeska zajezdnia przy SKM Przymorze; Sztormowa deptak przy budynku poczty; Balcerskiego 35 - IX komisariat policji. Zadanie zakończono.	760 650 zł	2018
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	71 511 zł	63 437 zł	Śródmieście	Zrealizowano montaż przenośnej sceny, proscenium bez zadaszenia, zakupiono kurtyny, głośniki, rzutnik, ekran na statywie, zakupiono i zamontowano trzy stoły kamienne z siedziskami i ławkami. Zadanie zakończono.	240 000 zł	2018
Parki naukowo - muzyczne dla każdego	388 950 zł	385 400 zł	Wrzeszcz Górny	Zrealizowano cztery parki naukowo-muzyczne w dzielnicy Wrzeszcz Górny, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowane na terenie: Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2, Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3A, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki 10, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1. Miejsca są wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie. Zadanie zakończono.	432 000 zł	2018
Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	209 224 zł	208 000 zł	Osowa	Wykonano rowerowe miasteczko ruchu na terenie boiska SP 81 przy ul. Siedleckiego 14 wg schematu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wyrównano nawierzchnię poprzez ponowne ułożenie płyt chodnikowych oraz zamontowano oznakowanie pionowe i sygnalizację. Zadanie zakończono.	223 000 zł	2018
Dzielnicowe ogrody sensoryczne	499 432 zł	290 578 zł	Żabianka-Wejhery-Jelitkowo-Tysiąclecia	Opracowano dokumentację techniczną oraz wybrano wykonawcę zadania. Przy Przedszkolach nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, nr 60 przy ul. Orłowskiej 19 oraz nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z obrzeżami. Przygotowano nawierzchnię pod montaż urządzeń sensorycznych. W związku z niezależnymi od wykonawcy długimi terminami oczekiwania na realizację zamówień przez dostawców małej architektury i urządzeń zabawowo-edukacyjnych konieczna była zmiana terminu zakończenia robót. Przewidywany termin zakończenia to kwiecień 2020 r.	512 000 zł	2018
Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.	98 770 zł	91 635 zł	Aniołki	Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego przejść dla pieszych pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich. Wybudowano 6 słupów oświetleniowych na fundamencie	100 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Płowce i Powstańców Warszawskich				prefabrykowanym, zamontowano 6 opraw oświetleniowych LED 26W, wybudowano 315 m sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz wymieniono szafę oświetleniową na nową. Zadanie zakończono.		
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	34 258 zł	15 006 zł	Aniołki	Zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową. Zadanie zakończono.	37 579 zł	2018
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	160 774 zł	115 654 zł	Jasień	Ułożono linie kablowe, wybudowano 19 słupów oświetleniowych z fundamentami, podłączono linie kablowe do słupów, zamontowano oprawy ledowe. Zadanie zakończono.	170 000 zł	2018
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	58 019 zł	47 970 zł	Jasień	W parku im. ks. Bronisława Kabata wybudowano 8 słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych, zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED oraz wybudowano 410 m podziemnej sieci niskiego napięcia. Zadanie zakończono.	63 001 zł	2018
Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	22 379 zł	22 292 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zakupiono i zamontowano instalację lamp parkowych LED na placu przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.	25 700 zł	2018
Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	319 204 zł	83 239 zł	Przymorze Małe	Rozpoczęto realizację skwerów sąsiedzkich przy ul. Zgody II / Bora-Komorowskiego, Piastowskiej, Beniowskiego / Słowiańskiej. Zrealizowano nowe ciągi komunikacyjne, urządzono zieleń - wykonano nasadzenia nowych krzewów oraz nową nawierzchnię trawiastą.	333 103 zł	2018
Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	77 000 zł	76 260 zł	Chełm	Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką prefabrykowaną, ogrodzenie z PCV, dwie furtki wejściowe o szerokości 1 m, dwa przęsła z paneli ogrodzeniowych, dojście z płytek chodnikowych o wymiarach 30x30. Zakupiono i zamontowano dwie ławki oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończono.	77 000 zł	2018
NOWY Nowy Port - etap II	106 141 zł	106 046 zł	Nowy Port	Wykonano parking z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 przy ul. Wyzwolenia. Zadanie zakończono.	230 400 zł	2018
Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku-Leśnego	176 310 zł	23 370 zł	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Ukończono prace projektowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Zadanie opóźnione z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz procedury środowiskowe.	180 000 zł	2018
Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 działka 4/20 obręb 17	643 305 zł	643 210 zł	Przymorze Wielkie	Wymieniono nawierzchnię i zamieszczono piktogramy dla rowerzystów, co uatrakcyjniło teren, a jednocześnie stało się połączeniem ścieżki rowerowej z Parku Reagana do ścieżki rowerowej przy ul. Chłopskiej. Ciąg stanowi integralną część historycznej osi widokowej z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Zadanie zakończono.	749 900 zł	2018
Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	220 245 zł	0 zł	Siedlce	Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.	243 000 zł	2018
Przyjazna Strzyża	230 579 zł	230 495 zł	Strzyża	Uporządkowano skwer przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i Hubala, utwardzono płytami ażurowymi miejsca do parkowania przy ul. Chopina oraz zmodernizowano 100-metrowy odcinek chodnika na al. Wojska Polskiego. Zadanie zakończono.	230 579 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	212 240 zł	120 786 zł	Wyspa Sobieszewska	Zrealizowano wycinkę drzew pod chodnik, wykonano podbudowę chodnika i ułożono krawężniki, ułożono kable pod oświetlenie. Dokończenie zadania (ulożenie chodnika, zakup i montaż lamp oraz zakup i montaż elementów małej architektury) zaplanowano na 2020 r.	227 000 zł	2018
Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	80 000 zł	0 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.	80 000 zł	2018
II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	734 000 zł	733 983 zł	Chełm	Przeprowadzono roboty budowlano-montażowe, zakończono prace przy układaniu nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości wraz z krawężnikami, ułożono kable elektryczne oraz wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonano nasadzenia drzew oraz przygotowano nawierzchnię pod elementy małej architektury. Zadanie zakończono.	734 000 zł	2018
Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	265 940 zł	105 721 zł	Wrzeszcz Dolny	Zmodernizowano skwer przy al. Hallera - poszerzono chodniki, zakupiono i zamontowano dwie nowe ławki parkowe oraz śmietnik, wykonano nawierzchnię żwirową pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" oraz karuzele-piłki), uporządkowano trawniki. Uporządkowano ul. Lelewela poprzez nasadzenie zieleni w istniejącym pasie zieleni. Ogrodzono miejsca nasadzeń w postaci palików drewnianych. W 2020 roku zaplanowano modernizację placu przy ul. Wybickiego oraz uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 24.	293 000 zł	2018
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	303 587 zł	289 811 zł	Zaspa - Rozstaje	Powstał ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Jelitkowski Dwór do osiedla Trzy Żagle (700 m). Wykonano rozbiórkę pozostałości po układzie drogowym – nawierzchni z płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, wycinkę części zieleni i wykonanie nasadzeń zastępczych, usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, oświetlenia, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,5 m (długości 315 m), wyposażenie w obiekty użytkowe, tj. ławki i kosze na śmieci, odtworzenie istniejących trawników. Zadanie zakończono.	332 000 zł	2018
Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	198 010 zł	177 502 zł	Osowa	W ramach inwestycji przebudowane zostały chodniki. Wzdłuż deptaku przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego ustawione zostały donice z zielenią, ławki oraz stojaki rowerowe. Utworzono również plenerową biblioteczkę.	214 000 zł	2018
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	144 156 zł	143 787 zł	Siedlce	Zrealizowano na terenie rekreacyjnym w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema plac do gry w bule, tzw. Bulodrom, równy, utwardzony grubym żwirem plac o wymiarach 10 x 10 m, na którym odbywa się gra. Zadanie zakończono.	152 151 zł	2018
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	148 000 zł	125 952 zł	Stogi	Zrealizowano dokumentację techniczną i dostarczono fontannę. Montaż fontanny jak i wykonanie linii zasilającej do fontanny nastąpi w 2020 r.	148 000 zł	2018
Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	503 400 zł	0 zł	Ujeścisko - Łostowice	Wybrano wykonawcę zadania.	528 000 zł	2018
Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	6 500 zł	3 300 zł	Wrzeszcz Dolny	Zainstalowano samoobsługową stację naprawy rowerów w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, obok skrzyżowania ulicy Kościuszki i alei gen. Hallera. Zadanie zakończono.	6 500 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	5 385 zł	3 300 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zainstalowano samoobsługową stację dla rowerów oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich obok terenu placu zabaw u zbiegu ulic Wojskiego i Soplicy. Zadanie zakończono.	5 385 zł	2018
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 210 898 zł	20 277 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zrealizowana dokumentacja techniczna wykazała znaczący wzrost kosztów realizacji zadania ze względu na konieczność zabezpieczenia osuwiska, na którym miała zostać wybudowana wieża. Po ustaleniu nowej lokalizacji wieży zlecono do realizacji nowy projekt techniczny. Uzgodniono, że wieża powstanie w pobliżu zbiornika wody Stara Orunia.	1 220 000 zł	2018
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac	16 059 zł	12 300 zł	Kokoszki	Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej. Zadanie zakończono.	262 000 zł	2018
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	263 855 zł	120 zł	Chełm	W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce konieczny był wybór lokalizacji zastępczej. Zmiana lokalizacji poskutkowała koniecznością opracowania nowej dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.	278 000 zł	2018
„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	179 807 zł	178 325 zł	Matarnia	Wybudowano boisko do piłki koszykowej o wymiarach 10 x 10 m wraz z koszem i ogrodzeniem; wyposażono boiska do piłki nożnej w piłkochwyty (za bramką); wymieniono siatki do bramek na terenie boiska, zakupiono i zamontowano ławkę na terenie boiska do gry w piłkę nożną; wyposażono w stojaki na rowery przed wejściem na teren boiska do gry w piłkę nożną, zakupiono i zamontowano stół do gry w piłkarzyki, zrewitalizowano osiedlową górkę przy ul. Elewów, polegającą na jej powiększeniu, poprawie jej funkcjonalności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci zjeżdżającej z niej zimą na sankach. Zadanie zakończono.	191 000 zł	2018
Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	107 763 zł	0 zł	Nowy Port	Ze względu na lokalizację zadania na terenie pocmentarnym nie będzie mogło zostać ono zrealizowane w założonej formie. Na terenie planowane jest stworzenie strefy spokojnego wypoczynku (ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, tablice edukacyjne dla dzieci). Nad strefą trwały prace koncepcyjno-projektowe.	120 000 zł	2018
Park linowy pod Pachotkiem	260 000 zł	9 225 zł	Oliwa	Zrealizowano dokumentację techniczną i rozpoczęto przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na roboty budowlane.	260 000 zł	2018
Przystanek: Aktywne rodzinie z Olszynki	208 839 zł	83 764 zł	Olszynka	Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz rekreacji. Zakup i montaż lamp oświetleniowych i linarium nastąpi w 2020 r.	222 000 zł	2018
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	72 500 zł	71 699 zł	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zrealizowano wymianę elementów zabawowych, montaż piłkochwyty, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończono.	82 955 zł	2018
Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	8 744 zł	8 744 zł	Piecki - Migowo	Wykonano konstrukcję nawierzchni placu zabaw, dokonano zakupu i montażu urządzeń, wykonano elementy małej architektury przy ul. Wyrobka i Czecha. Zadanie zakończono.	62 504 zł	2018
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	121 000 zł	81 997 zł	Rudniki	Przy ul. Miałki Szlak wykonano bieżnię i skocznię oraz ułożono nowy chodnik. Zadanie zakończono.	121 000 zł	2018
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w Gdańsku	326 964 zł	326 048 zł	Suchanino	Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka potrójna, karuzela obrotowa, bujak, balansada na sprężynach, huśtawka bujana), zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci), wykonano ogrodzenie z furtką, ułożono nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami na placu zabaw, ułożono nawierzchnie piaskowe w strefie bez urządzeń, ułożono nawierzchnie z płytek betonowych w strefie komunikacyjnej. Zadanie zakończono.	329 977 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	61 687 zł	61 070 zł	Suchanino	U zbiegu ulic Kamieńskiego i Paganiniego wykonano nawierzchnię poliuretanową, zbudowano chodnik prowadzący do siłowni, zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono.	64 700 zł	2018
III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	137 700 zł	137 085 zł	Śródmieście	Wykonano nawierzchnie żwirowe pod urządzenia zabawowe, zamontowano dwie huśtawki podwójne, zrealizowano montaż zestawu wspinaczkowego, zabezpieczono istniejący drzewostan, uporządkowano teren zielony wraz z nasianiem traw. Zadanie zakończono.	150 000 zł	2018
Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	29 535 zł	28 612 zł	Wrzeszcz Dolny	Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni napowietrznej, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Zadanie zakończono.	36 915 zł	2018
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	609 956 zł	597 820 zł	Zaspa - Młyniec	Zrealizowano tor rolkarski o długości 344 m wraz z odwodnieniem liniowym i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studnię; zamontowano oświetlenie dla istniejącego boiska; zamontowano oświetlenie terenu wokół boiska wraz z przestawieniem istniejącej rozdzielnicy elektrycznej oraz uporządkowano teren po inwestycji. Zadanie zakończono.	610 000 zł	2018
5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	569 933 zł	555 006 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zrealizowano 5 linariów poprzez przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 5 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach: - Przymorze - w Parku Prezydenta Ronalda Reagana (u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), - Zaspa - na terenie Parku im. Jana Pawła II (między al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II), - Piecki-Migowo - na terenie rekreacyjnym przy ul. Wyrobka, - Osowa - na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliźniąt, - Kokoszki - na terenie powstającego parku w Kiełpinie Górnym (przy ul. Goplańskiej). Zadanie zakończono.	615 000 zł	2018
Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	196 615 zł	196 000 zł	Młyniska	Na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, a także ułożono nową nawierzchnię placu. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, stół do gry w piłkarzyki oraz stół do gry w szachy. Dokonano montażu ławek rekreacyjnych oraz nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono.	213 220 zł	2018
Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	182 684 zł	182 050 zł	Śródmieście	Zakupiono i zamontowano urządzenia wielofunkcyjne m.in. zestaw sprawnościowy, domek zabawowy, huśtawki wagowe, bujak na sprężynie, zestaw do kalisteniki oraz wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego. Zadanie zakończono.	194 000 zł	2018
Chodniki Niedźwiednika	553 615 zł	535 615 zł	Brętowo	Zmodernizowano ok. 850 mb chodników w następujących lokalizacjach: po obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje), po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej. Zbudowano chodniki na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych skrótach: w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej oraz w okolicy budynku poczty przy ul. Mazowieckiej 1. Zadanie zakończono.	570 221 zł	2018
Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	461 378 zł	460 748 zł	Piecki - Migowo	Zrealizowano przejścia dla pieszych przez ulicę Piecewską z azylem, budowę chodnika z płyt betonowych wzdłuż ulicy Gojawiczyńskiej, montaż dodatkowego oświetlenia, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze. Zadanie zakończono.	500 000 zł	2018
Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	149 400 zł	148 785 zł	Przeróbka	Wykonano nowe chodniki na terenie Skweru Bajki. Zadanie zakończono.	174 000 zł	2018
Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	190 000 zł	190 000 zł	Przymorze Małe	Wykonano remont chodnika na długości ok. 280 m po północnej stronie ul. Czerwony Dwór na odcinku od ul. Poznańskiej do targowiska Zielony Rynek. Zadanie zakończono.	190 000 zł	2018
Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy	41 460 zł	31 456 zł	VII Dwór	Został utwardzony odcinek jezdni ul. Michałowskiego od ul. VII Dwór do ul. Chrzanowskiego. Zakres robót obejmował utwardzenie nawierzchni płytami YOMB na długości ok. 240 m. Zadanie zakończono.	169 997 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM						
Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	4 300 zł	2 696 zł	Oliwa	Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie w konwencji Systemu Informacji Miejskiej.	4 300 zł	2018
Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	283 040 zł	283 040 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zadanie było realizowane w 32 dzielnicach Gdańska. Przeprowadzono łącznie 71 szkoleń, w których wzięło udział 947 osób. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości w zakresie potrzeby udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych, zwłaszcza u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, zapoznanie z aktualną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, doskonalenie praktycznych technik działania w stanach zagrożenia życia oraz poznanie lokalizacji urządzeń AED w mieście.	283 040 zł	2018
Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	95 000 zł	0 zł	Brzeźno	Rozpisano przetarg w na realizację zadania. Przetarg ten został unieważniony z powodu braku ofert.	95 000 zł	2019
Bezpieczna kładka - monitoring	200 000 zł	0 zł	Olszynka	Rozpisano przetarg w na realizację monitoringu kładki nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Modrej. Przetarg ten został unieważniony z powodu braku ofert.	200 000 zł	2019
Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	85 000 zł	85 000 zł	Przymorze Wielkie	Zakupiono i zamontowano defibrylatory AED w następujących lokalizacjach: róg ul. Kołobrzeskiej z ul. Chłopską; ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy punkcie kamerowym; skrzyżowanie ul. Czerwony Dwór z al. Jana Pawła II; przystanek tramwajowy Bora Komorowskiego. Zadanie zakończono.	85 000 zł	2019
Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	17 000 zł	17 000 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zakupiono i zamontowano defibrylator AED przy ul. Wojskiego i Jacka Soplicy przy placu rekreacyjnym. Zadanie zakończono.	17 000 zł	2019
Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	120 000 zł	0 zł	Chełm	Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.	120 000 zł	2019
Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	539 000 zł	19 557 zł	Oliwa	Opracowano dokumentację techniczną.	539 000 zł	2019
Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	509 000 zł	17 220 zł	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Opracowano dokumentację projektową. Trwało procedowanie umowy na realizację zadania.	509 000 zł	2019
Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	70 000 zł	0 zł	Suchanino	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonano prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe.	70 000 zł	2019
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	200 000 zł	0 zł	Zaspa Młyniec	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawcy. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	200 000 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	727 000 zł	22 140 zł	Wrzeszcz Dolny	Opracowano dokumentację projektową. Trwały przygotowania do przetargu na roboty budowlane.	727 000 zł	2019
Plac ćwiczeń dzielnicowy	70 000 zł	0 zł	Śródmieście	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany obiekt składający się z kompleksu drążków przystosowanych do street workoutu powstanie przy I Liceum Ogólnokształcącym.	70 000 zł	2019
Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	480 000 zł	0 zł	Projekt Ogólnomiejski	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	480 000 zł	2019
Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	331 000 zł	15 375 zł	Brętowo	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	331 000 zł	2019
Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	220 000 zł	17 853 zł	Brzeźno	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.	220 000 zł	2019
Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	100 000 zł	15 621 zł	Chełm	Opracowano dokumentację projektową na budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej: dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej.	100 000 zł	2019
Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	290 000 zł	6 888 zł	Matarnia	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	290 000 zł	2019
Miniskwer Zimna	100 000 zł	2 830 zł	Stogi	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	100 000 zł	2019
Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	253 000 zł	11 562 zł	Suchanino	Opracowano dokumentację projektową dla zadania, którego celem jest stworzenie przyjemnego miejsca dla mieszkańców w jednym z centralnych punktów Suchanina, uporządkowanie i utwardzenie terenu o powierzchni ok. 600 m ² .	253 000 zł	2019
Razem dla Wrzeszcza	600 000 zł	98 723 zł	Wrzeszcz Górny	Wykonano część zadania dotyczącą budowy oświetlenia wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27.	600 000 zł	2019
Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	225 350 zł	6 150 zł	Wyspa Sobieszewska	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	225 350 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	36 000 zł	16 452 zł	Projekt ogólnomiejski	Opracowano dokumentację projektową dla zadania dotyczącego ścieżki gruntowej użytkowanej przez pieszych oraz rowerzystów jadących ul. Powstańców Warszawskich w celu ominięcia ruchliwego odcinka Beethovena za stacją Lotos i sklepem Biedronka.	36 000 zł	2019
Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	400 000 zł	5 694 zł	Śródmieście	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	400 000 zł	2019
Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	420 000 zł	9 779 zł	Chełm	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	420 000 zł	2019
Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	776 000 zł	1 845 zł	Ujeścisko - Łostowice	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.	776 000 zł	2019
Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	400 000 zł	13 387 zł	Zaspa Rozstaje	Opracowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę zadania.	400 000 zł	2019
Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000 zł	0 zł	Aniołki	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	120 000 zł	2019
Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	400 000 zł	27 060 zł	Jasień	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	400 000 zł	2019
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	379 000 zł	0 zł	Kokoszki	Przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wybrano wykonawcę zadania.	379 000 zł	2019
Multipark Morena	817 000 zł	0 zł	Piecki – Migowo	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	817 000 zł	2019
Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	200 000 zł	155 697 zł	Przeróbka	Zamontowano ławki i kosze na śmieci, wykonano nawierzchnię żwirową pod linarium, zamontowano linarium, zamontowano stoły do szachów, zlikwidowano istniejące bramki, przestawiono istniejącą siłownię zewnętrzną w nowe miejsce.	200 000 zł	2019
Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	277 000 zł	20 049 zł	Strzyża	Opracowano dokumentację projektową. Trwały przygotowania do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane.	277 000 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	250 000 zł	177 795 zł	Śródmieście	Realizacja zadania została podzielona na dwie części. Część pierwsza została zrealizowana - wykonano nawierzchnię pod urządzenia oraz zakupiono i zamontowano linarium. Na część drugą - altanę wraz z małą architekturą - opracowany będzie projekt koncepcyjny.	250 000 zł	2019
Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2 000 000 zł	0 zł	Projekt Ogólnomiejski	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	2 000 000 zł	2019
Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	30 000 zł	30 000 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zamglawiacz w Parku Oruńskim został zamontowany i uruchomiony 14 sierpnia 2019 r., pod koniec września został zdemontowany na czas zimy. Ponowne uruchomienie zamglawiacza planowane jest w sezonie letnim 2020 r. Zadanie zakończono.	30 000 zł	2019
Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	300 000 zł	9 779 zł	Chełm	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	300 000 zł	2019
Skatepark Jar Wilanowska - etap I	320 000 zł	4 920 zł	Chełm	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	320 000 zł	2019
Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	173 000 zł	0 zł	Letnica	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	173 000 zł	2019
Huśtawki w Parku Reagana	30 100 zł	0 zł	Przymorze Wielkie	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	30 100 zł	2019
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	170 000 zł	153 905 zł	Rudniki	Przy ul. Miałki Szlak wykonano oświetlenie terenu, uporządkowano teren pod przyszłe boisko, wyposażono w elementy małej architektury tj. ławki i śmietniki.	170 000 zł	2019
Plac zabaw z trampoliną	20 000 zł	0 zł	Wzgórze Mickiewicza	Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.	20 000 zł	2019
Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopolicy	7 000 zł	0 zł	Wzgórze Mickiewicza	Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.	7 000 zł	2019
Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	524 000 zł	0 zł	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).	524 000 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	350 000 zł	1 490 zł	Projekt Ogólnomiejski	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	350 000 zł	2019
Park Steffensów OD-NOWA	110 000 zł	0 zł	Aniołki	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.	110 000 zł	2019
Wiaty dla Osowian - część 2	169 000 zł	105 313 zł	Osowa	Wykonano 7 wiat w następujących lokalizacjach: Niedziałkowskiego (kierunek Osowa PKP), Nowy Świat (kierunek Przesypownia), Konkordii (kierunek Osowa PKP), Sopocka (kierunek Galaktyczna), Saturna (kierunek Osowa PKP), Meteorytowa (kierunek ulica Wodnika), Nowy Świat-Wodnika. Zadanie zakończono.	169 000 zł	2019
Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	650 000 zł	37 515 zł	Projekt ogólnomiejski	Opracowano dokumentację projektową oraz trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.	650 000 zł	2019
Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	40 500 zł	7 380 zł	Chełm	Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.	40 500 zł	2019
Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	40 000 zł	0 zł	Chełm	Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.	40 000 zł	2019
Ułożenie płyt typu Yomb	188 000 zł	187 988 zł	Krakowiec	Na ul. Kutnowskiej wykonano roboty pomiarowe, prace ziemne, podbudowy nawierzchniowe, nawierzchnie jezdni z płyt ażurowych, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej, elementy jezdni (krawężniki i oporniki betonowe). Zadanie zakończono.	188 000	2019
Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	213 000 zł	186 476 zł	Młyniska	Wykonano remont chodnika na ul. Reja na odcinku wzdłuż budynków nr 26-32 (na długości ok. 290 m), przy budynku Marynarki Polskiej 140 (na długości ok. 36 m), pomiędzy budynkiem Reja 38 a budynkiem Marynarki Polskiej 132 (na długości ok. 60 m). Zadanie zakończono.	213 000 zł	2019
Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	388 000 zł	374 990 zł	Nowy Port	Wykonano chodnik z płyt 343 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej 348 m ² , nawierzchnię bitumiczną 1.138 m ² . Zadanie zakończono.	388 000 zł	2019
Osowskie chodniki	366 000 zł	27 060 zł	Osowa	Opracowano dokumentację projektową.	366 000 zł	2019
Równe chodniki na Przymorzu Małym	523 000 zł	240 923 zł	Przymorze Małe	Wykonano remont chodników na ul. Bzowej (na odcinku od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora-Komorowskiego) na długości ok. 340 m. Zamontowano ławki - 3 szt. i kosze na śmieci - 3 szt. Zadanie zakończono.	523 000 zł	2019
Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	700 000 zł	13 530 zł	Przymorze Wielkie	Przygotowywano dokumentację projektową.	700 000 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	474 000 zł	24 692 zł	Siedlce	Trwały prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej.	474 000 zł	2019
Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	50 000 zł	11 685 zł	Suchanino	Trwało opracowywanie dokumentacji projektowej.	50 000 zł	2019
Remont nawierzchni ul. Startowej	279 000 zł	0 zł	Zaspa Młyniec	Z uwagi na planowaną przez GIWK wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Startowej, realizacja zadania została przeniesiona na późniejszy termin.	279 000 zł	2019
Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	234 000 zł	234 000 zł	VII Dwór	Wykonano odcinek jezdni o długości 180 m od ul. Norblina do ul. VII Dwór z betonu asfaltowego. Zadanie zakończono.	234 000 zł	2019
Koty S.O.S.!	313 040 zł	221 328 zł	Projekt ogólno-miejski	Wykonano 291 usług sterylizacji kotów oraz 80 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej przygotowano projekt, wykonano druk i przeprowadzono kolportaż plakatów informacyjno-edukacyjnych w liczbie 200 szt. Przygotowano projekt, wykonano druk i przeprowadzono kolportaż broszury informacyjno-edukacyjnej w liczbie 9700 szt.	313 040 zł	2019
Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	40 800 zł	24 785 zł	Brzeźno	Wykonano 60 usług sterylizacji kotów oraz 29 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 858,76 kg.	40 800 zł	2019
Koty miejskie - Chełm - opieka	103 500 zł	102 702 zł	Chełm	Wykonano 149 usług sterylizacji kotów oraz 63 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 3.729,04 kg.	103 500 zł	2019
Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	52 500 zł	32 480 zł	Jasień	Wykonano 153 usługi sterylizacji kotów oraz 22 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,90 kg.	52 500 zł	2019
Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka - sterylizacje i kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy	20 200 zł	20 103 zł	Przeróbka	Wykonano 33 usługi sterylizacji kotów oraz 16 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 745,98 kg.	20 200 zł	2019
Poprawmy los kotów na Stogach!	39 300 zł	39 213 zł	Stogi	Wykonano 52 usługi sterylizacji kotów oraz 18 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 1.304,77 kg.	39 300 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	28 800 zł	19 407 zł	Suchanino	Wykonano 70 usług sterylizacji kotów oraz 12 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,94 kg.	28 800 zł	2019
Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu	53 400 zł	53 232 zł	Śródmieście	Wykonano 54 usługi sterylizacji kotów oraz 34 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 1.864,77 kg.	53 400 zł	2019
Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	51 000 zł	33 461 zł	Zaspa Rozstaje	Wykonano 76 usług sterylizacji kotów oraz 39 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,03 kg.	51 000 zł	2019
Sąsiedzka szkoła 2019	53 400 zł	51 243 zł	Wrzeszcz Górny	Zrealizowano zajęcia aktywizujące seniorów, które odbywały się w czwartki w godz. 15:00-17:00: pikniki, wieczorek taneczny, warsztaty florystyczne, warsztaty zdrowego żywienia, udział w Paradzie Seniorów. Prowadzono treningi piłki nożnej i siatkowej w trzech szkołach podstawowych: SP nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2, SP nr 27 przy ul. Srebrniki 10 oraz SP nr 45 przy ul. Matki Polki 3a. Przeprowadzono dzielnicowy turniej piłki nożnej.	53 400 zł	2019
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	5 220 zł	5 220 zł	Chełm	Zrealizowano 40 zajęć przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego w środy o godz. 12:00. Odbywały się one w formie spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców chcących aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.	5 220 zł	2019
Rodzinna gra terenowa Jasień	7 211 zł	7 200 zł	Jasień	Gra terenowa z wykorzystaniem mapy została zrealizowana w dniu 24.03.2019 r. przy zbiorniku retencyjnym i stacji PKM Jasień. Przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	7 211 zł	2019
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	7 211 zł	7 200 zł	Wrzeszcz Górny	Gra terenowa z wykorzystaniem mapy została zrealizowana w dniu 08.12.2019 r. w Gaju Gutenberga. Przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.	7 211 zł	2019
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	10 400 zł	7 696 zł	Przymorze Wielkie	Odbyło się 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 09.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywały się w środy w godz. 09:00-10:30 oraz soboty w godz. 11:00-12:30.	10 400 zł	2019
Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspa Rozstaje	10 400 zł	7 696 zł	Zaspa Rozstaje	Odbyło się 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Jana Pawła II. Zajęcia odbywały się w środy w godz. 18:00-19:30 oraz piątki w godz. 09:00-10:30.	10 400 zł	2019
Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji	9 600 zł	7 490 zł	Przymorze Wielkie	Odbyło się 70 zajęć na świeżym powietrzu skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i piątki o godz. 18:30.	9 600 zł	2019
Filmowe poranki w Głaniku	7 400 zł	0 zł	Wrzeszcz Górny	Zakładano realizację sześciu darmowych projekcji filmowych w Centrum Aktywizacji i Integracji Środowiskowej "Głanik" przy ul. Waryńskiego 45. Wybrany w czerwcu wykonawca zrezygnował z realizacji zadania, w związku z czym zostanie ono zrealizowane w 2020 r.	7 400 zł	2019

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2019)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	94 179 zł	0 zł	Projekt ogólno-miejski	Przewodniczący rad dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy (monitoring pyłu PM10 i PM 2,5). Ustalano miejsca lokalizacji czujników. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę, jednak ze względu na konieczność wprowadzenia istotnych technicznych zapisów do treści zapytania - zamówienie nie zostało ogłoszone. Planuje się kontynuację zadania w roku 2020.	94 179 zł	2019
Uporządkowanie terenu z dojściem do Parku na Zboczu	30 000 zł	30 000 zł	Wzgórze Mickiewicza	Wycięto samosiewy, drzewa i krzewy z wywozem i utylizacją, skoszone trawniki oraz wykoszono chwasty z grabieniem i wywozem na wysypisko, zamontowano 2 szt. ławek, posadzono krzewy kwitnące.	30 000 zł	2019
Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	95 000 zł	0 zł	Jasień	Po rozpoznaniu w terenie oraz spotkaniach roboczych stwierdzono brak możliwości realizacji zadania. Część działki jest przedmiotem umowy użyczenia z firmą Dekpol do dnia 31.05.2021 r. realizującą budownictwo wielorodzinne. Działka jest również przedmiotem użyczenia na rzecz Fundacji Pozytywne Inicjatywy, która będzie na jej terenie realizowała budowę dwóch żłobków. Trwają ustalenia czy możliwe będzie połączenie projektu planowanego w ramach BO oraz budowy żłobków.	95 000 zł	2019
Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku	100 000 zł	98 952 zł	Wzgórze Mickiewicza	Wycięto samosiewy, drzewa i krzewy z wywozem i utylizacją, skoszone trawniki oraz wykoszono chwasty z grabieniem i wywozem na wysypisko, zamontowano 2 szt. ławek, posadzono krzewy kwitnące.	100 000 zł	2019
Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia	42 000 zł	39 360 zł	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Odbudowano zniszczone kamienne słupy, odtworzono metalowe przęsto bramy. Naprawiono podmurówkę ogrodzenia, wyprofilowano nawierzchnię gruntową w sąsiedztwie bramy, która umożliwi odpływ wód opadowych do studzienki kanalizacji deszczowej.	42 000 zł	2019
Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	35 100 zł	35 100 zł	Wrzeszcz Górny	Zorganizowano dwa pikniki na Polanie Podleśnej w Gdańsku Wrzeszczu w dniach 30.05.2019 oraz 28.06.2019. Odbyło się 6 spotkań - zajęć tanecznych dla seniorów, 24 spotkania - zajęcia gimnastyczne dla seniorów, 3 wyjścia kulturalne zorganizowane łącznie dla 50 seniorów, 8 godzin konsultacji z pracownikiem socjalnym, 8 godzin z prawnikiem, 8 godzin konsultacji z dietetykiem w ramach wolontariatu, 8 godzin konsultacji z pielęgniarką środowiskową, 8 godzin konsultacji z policją i Strażą Miejską, 8 godzin konsultacji z doradcą finansowym, 8 godzin konsultacji z animatorami młodzieżowego wolontariatu, 3 krajoznawcze wycieczki autokarowe, 24 spotkania - zajęcia twórcze (plastyczne, florystyczne, manualne itp.), przeprowadzono 1 kampanię informacyjno-promocyjną.	35 100 zł	2019
Gdańska szkoła dla rodziców online	3 200 zł	3 200 zł	Projekt ogólno-miejski	Zadanie było realizowane od września do grudnia 2019 r. Przeprowadzono kurs przez Internet poprzez oglądanie transmisji wideo na żywo i zadawanie pytań za pośrednictwem Messengera. Łącznie odbyło się 6 spotkań. W kursie wzięło udział 50 osób.	3 200 zł	2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.